

Kimutatás a pályahálózaton a 2013/2014 menetrendi évben tervezett karbantartási, felújítási és fejlesztési munkákról

1A\_9\_16

Vonal	Szolgálati helytől	Szolgálati helyig	Vágány	Vágányzár kezdete	Vágányzár vége	Tervezett munka	Megjegyzés
20	Kerta-elágazás	Boba	nyíltvonal	2014.10.07 0:00	2014.10.17 0:00	1116+36 szelv. 20,00 mny. Acélszerkezetű Bobai Marcalhidon felépítmény csere 54r. -ről 60.r.-re, hidgerendacsere 37 db,LT vb aljak cserélése 37 db sarufészek kiöntés 4 db híd szerkezet korrozio védelme, mederszelvény kialakítása,tisztítása kőkúpok,szárnyfalak,kavicsfogók javítása stb	Folyamatos vágányzár Vágányzár idején a Jánosháza-elágazás-Kerta elágazás korlátozás nélkül használható
100	Szolnok(Kizár)	Szajol(Kizár)	bal	2014.06.30 0:00	2014.07.05. 24:00	B.2. és B.3. számú "Millér" kitérők beépítése	Folyamatos vágányzár
100	Szolnok(Kizár)	Szajol(Kizár)	jobb	2014.07.06 0:00	2014.07.11. 0:00	B.1. és B.4. számú "Millér" kitérők beépítése	Folyamatos vágányzár
100	Millér(Kizár)	Szajol(Kizár)	bal	2014.07.19 0:00	2014.10.11. 0:00	Tisza híd átépítése a bal vágányban	Folyamatos vágányzár
100	Szolnok(Kizár)	Szajol(Kizár)	bal	2014.10.05 0:00	2014.10.11. 24:00	Tisza híd betolása	Folyamatos vágányzár
100	Szolnok(Kizár)	Szajol(Kizár)	jobb	2014.10.05 0:00	2014.10.11. 24:00	Tisza híd betolása	Folyamatos vágányzár
100	Millér(Kizár)	Szajol(Kizár)	jobb	2014.10.05 0:00	2015.01.31. 24:00	Tisza híd átépítése	Folyamatos vágányzár
120	Murony		IV, V	2014.01.15 0:00	2014.04.30 18:00	Murony állomás bal oldalának átépítése: új fel és alépítmény, felsővezetéki hálózat, gyalogos aluljáró építése; 55 cm magas peron építése lefedéssel	Folyamatos vágányzár
120	Murony		III	2014.02.20 0:00	2014.04.30 18:00	Murony állomás bal oldalának átépítése: új fel és alépítmény, felsővezetéki hálózat, gyalogos aluljáró építése; 55 cm magas peron építése lefedéssel	Folyamatos vágányzár
120	Mezőberény		III	2014.05.07 0:00	2014.07.20 18:00	Mezőberény állomás jobb oldalának átépítése: új fel és alépítmény, új felsővezetéki hálózat, gyalogos aluljáró építése; 55 cm magas peron építése lefedéssel	Folyamatos vágányzár
120	Mezőberény	Murony	jobb	2014.05.07 0:00	2014.07.20 18:00	Mezőberény - Murony nyíltvonal szakasz átépítése 60 r. felépítményre, új felsővezeték hálózat építése	Folyamatos vágányzár
121	Medgyesegyháza	Kétegyháza	nyíltvonal	2014.07.28 0:00	2014.08.24 0:00	Vágányépítés	Folyamatos vágányzár
135	Csorvás	Orosháza	nyíltvonal	2014.06.23 0:00	2014.07.20 0:00	Vágányépítés	Folyamatos vágányzár
142	Ócsa	Inárcs-Kakucs	nyíltvonal	2014.06.23 0:00	2014.08.03 0:00	Vágányépítés	Folyamatos vágányzár
147	Szentes	Csongrád	488-494	2014.05.19 7:00	2014.06.20 16:00	Csongrádi Tisza-híd korrózióvédelme (mederhíd)	Folyamatos vágányzár (bíz.ber)