

Kimutatás a pályahálózaton a 2013/2014 menetrendi évben tervezett karbantartási, felújítási és fejlesztési munkákról

Módosítások: 1A_9_16_18_21_23

Vonal	Szolgálati helytől	Szolgálati helyig	Vágány	Vágányzár kezdete	Vágányzár vége	Tervezett munka	Megjegyzés
100	Millér(Kizár)	Szajol(Kizár)	bal	2014.07.19 0:00	2014.10.11. 0:00	Tisza híd átépítése a bal vágányban	Folyamatos vágányzár
100	Szolnok(Kizár)	Szajol(Kizár)	bal	2014.10.05 0:00	2014.10.11. 24:00	Tisza híd betolása	Folyamatos vágányzár
100	Szolnok(Kizár)	Szajol(Kizár)	jobb	2014.10.05 0:00	2014.10.11. 24:00	Tisza híd betolása	Folyamatos vágányzár
100	Millér(Kizár)	Szajol(Kizár)	jobb	2014.10.05 0:00	2015.01.31. 24:00	Tisza híd átépítése	Folyamatos vágányzár
120	Murony		IV, V	2014.01.15 0:00	2014.04.30 18:00	Murony állomás bal oldalának átépítése: új fel és alépitmény, felsővezetéki hálózat, gyalogos aluljáró építése; 55 cm magas peron építése lefedéssel	Folyamatos vágányzár
120	Murony		III	2014.02.20 0:00	2014.04.30 18:00	Murony állomás bal oldalának átépítése: új fel és alépitmény, felsővezetéki hálózat, gyalogos aluljáró építése; 55 cm magas peron építése lefedéssel	Folyamatos vágányzár
120	Mezőberény		III	2014.05.07 0:00	2014.07.20 18:00	Mezőberény állomás jobb oldalának átépítése: új fel és alépitmény, új felsővezetéki hálózat, gyalogos aluljáró építése; 55 cm magas peron építése lefedéssel	Folyamatos vágányzár
147	Szentes	Csongrád	488-494	2014.05.19 7:00	2014.06.20 16:00	Csongrádi Tisza-híd korrózióvédelme (mederhíd)	Folyamatos vágányzár (bizt.ber)