

MELLÉKLETEK

1. 3.5 sz. melléklet - Kimutatás a pályahálózaton a 2013-2014. menetrendi évben tervezett karbantartási, felújítási és fejlesztési munkákról

Vonal	Szolgálati helytől	Szolgálati helyig	Vágány	Vágányzár kezdete	Vágányzár vége	Tervezett munka	Megjegyzés
20	Kerta-elágazás	Boba	nyíltvonal	2014.10.07 0:00	2014.10.17 0:00	1116+36 szelv. 20,00 mny. Acélszerkezetű Bobai Marcalhidon felépítmény csere 54r. - r 6l 60.r. - re, hídgerendacsere 37 db,LT vb aljak cserélése 37 db-sarufészek kiöntés 4 db híd szerkezet korrozio védelme, mederszelvény kialakítása,tisztítása kőkúpok,szárnyfalak,kavicsfogók javítása stb	Folyamatos vágányzár Vágányzár idején a Jánosháza-elágazás-Kerta elágazás korlátozás nélkül használható
400	Szolnok(Kizár)	Szajol(Kizár)	bal	2014.06.30 0:00	2014.07.05. 24:00	B.2. és B.3. számú " Miller" kitérők beépítése	Folyamatos vágányzár
400	Szolnok(Kizár)	Szajol(Kizár)	jobb	2014.07.06 0:00	2014.07.11. 0:00	B.1. és B.4. számú "Miller" kitérők beépítése	Folyamatos vágányzár

2. 3.8.2. sz. melléklet - Kimutatás a nyílt hozzáférésű pályahálózat rakterületeiről - MÁV Zrt.

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Szegedi TK:

Szolgálati hely	A MÁV Zrt. állagában lévő nyílt hozzáféréstű rakterület									Rakterület melletti rakodó vágány										Alkalmazható sebesség (km/h)	Kiszolgálás lehetősége	Korlátozások	
	Szolgálati hely kód	Elhelyezkedése	méret	Jelenleg használható terület (m2)	Burkolt	Burkolat anyaga	Jelenlegi műszaki állapota	Megvilágítás	Rakodó és egyéb berendezések	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Kiágazási kitérő(k)		Felsővezeték		Síklasztó saru (db)	Vágányzáró sorompó (db)	Tengelyterhelés (t)				Jelenlegi műszaki állapota
		Szelvénytől - szelvényig	Szélesség (m) x hossz (m)	igén - nem	igén - nem	állítási módja	igén - nem	hossza (m)															
Kunszentmárton	18135	345—348	9 x 40	360	igen	aszfalt	jó	kivilágított		h-(B)-vágány	308	40	4,9	helyi	nem	0	0	0	18,5	jó	40	K	

Budapesti TK:

Szolgálati hely	A MÁV Zrt. állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület									Rakterület melletti rakodó vágány											Alkalmazható sebesség (km/h)	Kiszolgálás lehetősége	Korlátozás
	Szolgálati hely kód	Elhelyezkedése Szelvényről - szelvényig	Méretei Szélesség (m) x hossz (m)	Használható területe (m2)	Burkolt Igen - nem	Burkolat anyaga	Jelenlegi műszaki állapota	Megvilágítás	Rakodó és egyéb berendezések	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Kiágazási kitérő(k)		Felsővezeték kiépítettsége	Síklasztó saru (db)	Vágányzáró sorompó (db)	Tengelyterhelés (t)	Jelenlegi műszaki állapota				
													Száma	Állítási módja						Igen - nem			
Hatvan	11205	3+00 - 3+85	8 x 85	680	Igen	kő	rossz	kivilágítatlan	nincs	Répa IV.	709	85	10/1	helyszíni	Igen	50	0	0	21	közepes	5	E	A rakodóterület vágányzár miatt 2015.04.01.-ig vágányzár miatt időigényesen kizárta került.

A rakodóterület vágányzár miatt 2015.04.01-ig vágányzár miatt ideiglenesen kizárásra került.