Kimutatás a GYSEV Zrt. pályaházózatán nyílt hozzáférésű (közforgalmú) rakterületekről

Szolgálati hely		Rakodóvágány							A nyílt hozzáférésű rakterület					Tengelyterhelés	Rakodóberendezés típusa pl. oldal, homlok,	Egymás zavarása nélkül beállítható kocsicsoportok száma	Kapcsolódó űr- és rakszelvény korlátozások	Korlátozó tényezők pl. bérelt rakterület
Neve	Kódja	Neve	Rakodásra igénybe vehető hossza (m)	Villamosított hossza (m)	Felsővezeték alapértelmezett állapota (feszültség alatt/feszültségmentes)	A felsővezeték ki/bekapcsolásához és földeléséhez szükséges idő	A felsővezeték ki/bekapcsolása illetve a védőföldeléshez rendelkezésre áll pályavasúti személyzet	A felsővezeték ki/bekapcsolása illetve földelése lehetséges-e a vonatközlekedés zavarása nélkül	Elhelyezkedése	Méretei	Kivilágítás lehetőségei	Burkolat	Jelenlegi műszaki állapota					
									Szelvénytől - szelvényig	Szélesség (m) x hossz (m)								
Acsád	05249	IV. vágány	414	nincs					831-836	40 x 400		beton	jó					
Beled	02402	I. vágány	500	nincs					337 - 342	20 x 500	közvilágítás jellegű fényelosztás, kapcsolása kézi kapcsolóval a forgalmi irodában	beton	rossz	21 t	oldalrakodó	1	oldalrakodó ürszelvénybe nyúlik	bérelt rakterület van
Bősárkány	02360	I.vágány	400	nincs					652 - 656	20 x 400		beton	rossz					
Bük	05231	VII. vágány	196	nincs					718-720	40 x 180		beton	jó					
		VIII. vágány	108	nincs					720-721	40 x 108		beton	jó		homlok			
Csákánydoroszló	02295	IV. vágány	50	nincs					1503+43 - 1505+57	50 x 20	van	föld	rossz					
		V. vágány	30	nincs					1503+49 - 1505+03	30 x 10	van	beton	megfelelő					
		VI. vágány	50	nincs					1503+34 - 1502+45	50 x 10	van	föld	rossz					
Csorna	02576	I/a vágány	100	100	feszültségmentes	20 perc	igen	igen	304 - 306	5 x 100	igen	aszfalt	megfelelő					bérelt rakterület
		oldalrakodó	50	50	feszültségmentes	20 perc	igen	igen	309 - 310	5 x 50	igen	beton	megfelelő					
		XI. vágány	100	nincs					305 - 306	10 x 100	nem	beton	megfelelő					
		XVII. Vágány	400	nincs					313 - 317	15 x 400	nem	beton és aszfalt	megfelelő					
Egervár-Vasboldogasszony	05355	I. vágány	275	nincs					1376 - 1379	15 x 275	kivilágítható	beton	megfelelő	21		2	nincs	nincs
Enese	02535	I. vágány	200	660	feszültségmentes	25 perc	nem	igen	163 - 165	5 x 200	igen	beton	megfelelő					
Fertőendréd	02642	I. vágány	150	150	feszültségmentes	20 perc	nem	igen	546 - 548	20 x 150	nem	nincs	rossz					
Fertőszentmiklós	02667	I. vágány	100	100	feszültségmentes	20 perc	igen	igen	601 - 602	25 x 100	igen	beton	megfelelő		oldal- és előrakodó			
		VIII. vágány	140	nincs					602 - 603	10 x 140	igen	beton	megfelelő		homlokrakodó			
		IX. vágány	130	nincs					602 - 603	25 x 130	igen	beton	megfelelő					
Győr-Gysev	02501	I. vágány	100	nincs					2 - 3	10 x 100	nem	beton	megfelelő					
		oldalrakodó	50	nincs					2 - 3	15 x 50	nem	beton	megfelelő					
		VII. vágány	200	nincs					1 - 3	5 x 200	nem	beton	megfelelő					
Hegyfalu	02469	IV. vágány	404	nincs					147 - 150	6 x 306	közvilágítás jellegű fényelosztás, kapcsolása kézi kapcsolóval a forgalmi irodában.	beton	megfelelő	21 t	oldalrakodó	1	oldalrakodó ürszelvénybe nyúlik	bérelt rakterület van
Ikrény	02519	IV. vágány	100	100	feszültségmentes	25 perc	nem	igen	86 - 87	5 x 100	nem	kavics	megfelelő					
Ják - Balogunyom	02261	VII. vágány	100	nincs					1244+47 - 1243+59	100 x 20	van	föld - beton	rossz					
Jánossomorja	02345	IV. vágány	234	nincs					792 - 793	10 x 234		kavics	rossz					
Kapuvár	02626	oldalrakodó	30	30	feszültség alatt	30 perc	igen	igen	461- 462	10 x 30	igen	beton	megfelelő					
		VI. vágány	500	250	feszültségmentes	30 perc	igen	igen	458 - 463	10 x 500	igen	beton és kavics	megfelelő					bérelt rakterület
		VII. vágány	200	nincs					463 -465	15 x 200	igen	beton	megfelelő					
		VIII. vágány	20	nincs					461 - 462	15 x 20	igen	beton	megfelelő		homlokrakodó			
Kőny	02543	I. vágány	150	180	feszültségmentes	20 perc	nem	igen	217 - 219	10 x 150	nem	beton	megfelelő					
Körmend	02287	I.a vágány	150	nincs					1412+64 - 1416+30	150 x 20	van	föld - beton	rossz					
		XI. vágány	150	nincs					1412+43 - 1414+64	150 x 20	van	föld - beton	rossz					
Kőszeg	05538	V. vágány	142	nincs					1 - 2	10-30 x 142	kivilágítható	aszfalt	megfelelő	20		1	nincs	bérelt Tüzép
		I.vágány	100	nincs					1-2	10-30 x 100	kivilágítható	aszfalt	megfelelő	20		1	nincs	nincs
		VI. sz vágány oldalrakodó	60	nincs					1-2	60x20	kivilágítható	beton	megfelelő	20	oldal	1	oldalrak ürszelv.be	nincs
Lövő	05207	III. vágány	150	150	feszültség alatt		nem	nem	577-578	20 x 150		föld	megfelelő					
		IV. vágány	280	nincs					573-576	30 x 250		beton	jó					
Nagycenk	05173	IV. vágány	215	nincs					449-450	15 x 150		föld/beton	megfelelő					
Pácsony	05330	I. vágány	203	nincs					1292 - 1294	14 x 203	kivilágítható	beton	megfelelő	21	oldal	3	oldalrak ürszelv.be	nincs
Pinnye	02683	I. vágány	400	400	feszültség mentes	25 perc	nem	igen	671 - 675	20 x 200	igen	beton	megfelelő		oldal-, élő-, gépkocsi rakodó			
Püspökmolnári	05306	III. vágány- vonatfogadó vágány							1149 - 1151	20 x 200	kivilágítható	-	megfelelő	21				nincs
Rábatamási	02592	III. vágány	120	nincs					371 - 372	10 x 120	nem	beton	megfelelő					
Répcelak	02436	I. vágány	104	nincs					259 - 260	7 x 104	közvilágítás jellegű fényelosztás, kapcsolása kézi kapcsolóval a forgalmi irodában.	beton	megfelelő	21	előrakodó	1	az előrakodó ürszelvénybe nyúlik	nincs
Szenntgotthárd	02329	X. vágány	90	nincs					1693+55 - 1692+23	90 x 10	van	föld - beton	rossz					
		XI. vágány	50	nincs					1693+77 - 1694+11	50 x 10	van	föld	rossz					
Szil-Sopronnémeti	02378	I. vágány	317	nincs					461 - 463	20 x 77	közvilágítás jellegű fényelosztás, kapcsolása kézi kapcsolóval a forgalmi irodában.	beton	rossz	21	nincs	2	nincs	bérelt rakterület van
Szombathely	02246	kertvágány	160	nincs					Nincs adat	20 x 160	van	aszfalt	megfelelő			1	nincs	
		görbe kirakó	166	nincs					Nincs adat	5-19 x 166	nincs	kockakő	rossz			1	nincs	
		sertésegyenes	140	nincs					962-964	300x30	nincs	beton	rossz			1	nincs	
		újkihúzó	280	nincs					961-964	300x30	nincs	beton	rossz			1	nincs	
		rampa, oldal+homlokrakodó	80	nincs					957-958	20x80	van	kavics	rossz		oldal+homlokrakodó	1	van	
Vasvár	05314	I. átmenő fővágány	635	nincs														
		III.vágány	200	nincs					1186 - 188	10 x 200	kivilágítható	beton	megfelelő	21		2	nincs	nincs
Vép	02238	VI. vágány	270	270	feszültségmentes	20 perc	nem	igen	1066 - 1069	25 x 11	közvilágítás jellegű fényelosztás, kapcsolása kézi kapcsolóval a forgalmi irodában.	beton	rossz	21,5	nincs	1	nincs	bérelt rakterület van
		VII. vágány	152	152	feszültségmentes	20 perc	nem	igen	1073-1074	200 x10-30	közvilágítás jellegű fényelosztás, kapcsolása kézi kapcsolóval a forgalmi irodában.	terméskő	megfelelő	19	oldalrakodó	1	oldalrakodó ürszelvénybe nyúlik	bérelt rakterület van